



#### COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

Determinazione nr. 144 Del 27/02/2024

# AREA TECNICA SERVIZIO LL.PP. - AMBIENTE - SICUREZZA A.L. - SISTEMI INFORMATICI TELEMATICI E TELEFONIA

OGGETTO: CUP: G93H19000770005 - CIG B08E69BF00 - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" INTERVENTI COMPLEMENTARI AL LOTTO 2 - REALIZZAZIONE PLATEA DI FONDAZIONE IN CEMENTO ARMATO PER POSIZIONAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO IN MODULI PREFABBRICATI DI ACCIAIO - AFFIDAMENTO DEL LAVORI ALL'IMPRESA TEKNA COSTRUZIONI SRL DI CAMPOFORMIDO ED ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE, A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA ED A FAVORE DELL'INCENTIVO AI SENSI DELL'ART.45 DEL D.LGS. 36/2023

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti: - lo Statuto comunale,

- il Regolamento di Contabilità comunale;
- il Regolamento sui Contratti comunale;

**Visto** il Bilancio di Previsione 2024 per gli esercizi 2024-2026, approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 27.12.2023;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2024 con cui è stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l'anno 2024/2026;

#### In esecuzione:

- al decreto sindacale n. 7/2022 prot. 10229 del 13.06.2022 con il quale è stato confermato il responsabile di servizio/titolare di posizione organizzativa dell'Area Tecnica;

**Vista** la delibera di Giunta regionale n. 547 del 15.03.2018 con la quale veniva approvato l'avviso pubblico finalizzato alla redazione del Piano triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica volto alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la rilevazione del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica per la redazione del Piano triennale 2018-2020;

**Vista** la delibera di Giunta comunale n. 77 del 31.05.2018 con la quale veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica dell'immobile di proprietà comunale sito in via Europa Unita adibito a scuola primaria "G. Ellero";

**Visto** il progetto definitivo revisionato dell'intervento di che trattasi, redatto dal Responsabile dei Servizi dell'Area Tecnica, ing. Guido Tondolo;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 36 del 27.03.2019 con la quale veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica dell'immobile di proprietà

comunale sito in via Europa Unita adibito a scuola primaria "G. Ellero" come aggiornato;

**Vista** la nota ministeriale n.36713 del 17.12.2019, con la quale il MIUR assegnava alla Regione Friuli Venezia Giulia la somma di €12.636.560,13 per interventi di edilizia scolastica – Piano 2019, e che la Struttura regione individuava tra quelli finanziabili anche quello proposto dal Comune di Tricesimo con il quale veniva finanziato il secondo lotto dei lavori di cui al succitato progetto definitivo per un importo complessivo dell'opera pari a €1.774.635,00.-, finanziandolo con €1.597.171,50.-, il resto con compartecipazione del Comune di Tricesimo, pari al 10% dell'importo della spesa ammissibile;

**Visto** il parere favorevole dell'Organismo Tecnico costituito ai sensi dell'art. 3 co.4 della L.R. 16/09 in merito alla verifica delle strutture inerenti la pratica depositata in data 27.11.2020 n. 2659, pervenuto in data 06.04.2021 prot. 5282.

Vista la delibera di Giunta comunale n. 82 del 16.06.2023 con la quale veniva approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo per i lavori complementari al Lotto 2 di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica dell'immobile di proprietà comunale sito in via Europa Unita adibito a scuola primaria "G. Ellero", al fine di adeguarne la fattibilità a causa dell'aumento dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni occorsi durante gli ultimi due anni, e quindi, di adeguare i prezzi dell'elenco prezzi unitari al Prezziario regionale FVG anno 2023, per un importo complessivo di €1.360.000,00.- di cui €1.061.356,56.- previsti per lavori (oneri della sicurezza compresi per €35.992,16.-);

**Considerato** che con determinazione n. 571 del 25.07.2023 si procedeva all'aggiudicazione definitiva dell'intervento relativo ai lavori complementari al Lotto 2 di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica dell'immobile di proprietà comunale sito in via Europa Unita adibito a scuola primaria "G. Ellero" all'impresa DI BETTA GIANNINO Srl di Nimis per l'importo pari a complessivi €957.858,27.- + €35.922,16.- per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso = €993.780,43.- + Iva 10% (€99.378,04.-) = € 1.093.158,47.=;

**Rilevata** l'impossibilità di realizzare le rilevanti lavorazioni previste nell'immobile in presenza dell'attività didattica, seppur limitata a una parte delle classi dell'Istituto che sarebbero soggette a rumori e polveri non compatibili con l'ambiente scolastico;

Accertata la necessità di procedere nel più breve tempo possibile a noleggiare moduli prefabbricati ad uso scolastico per almeno 8 aule con relativi servizi e disimpegni da collocare nell'area sud della scuola con possibilità di collegamento al sottoportico della palestra dal quale si accederebbe alla struttura prefabbricata;

**Constatato** che la collocazione dei moduli prefabbricati nello spazio a nord est della vasta pertinenza della struttura consente agevoli collegamenti alle reti igienico-sanitarie e idriche, nonché a quelle elettriche e facilita l'utilizzo dei servizi e degli spazi della stessa palestra;

**Dato atto** che l'Istituto scolastico Comprensivo di Tricesimo ha rilevato come l'utilizzo di moduli scolastici prefabbricati costituisca una soluzione efficace per procedere celermente alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione della scuola Primaria mettendo in sicurezza l'attività didattica rispetto alle aree occupate dal cantiere;

**Considerato** che con deliberazione consiliare n. 52 del 27.09.2023 è stata approvata la quarta variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025 nella quale è stata prevista la spesa per il noleggio di strutture prefabbricate temporanee di acciaio su platea di fondazione di cemento armato;

Ravvisata la necessità di inserire tra le somme B) del quadro economico dell'opera relativa ai lavori complementari al Lotto 2 di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica dell'immobile di proprietà comunale sito in via Europa Unita adibito a scuola primaria "G. Ellero" l'importo complessivo dei lavori in economia per la realizzazione del complesso scolastico in moduli prefabbricati come di seguito specificato:

#### A) LAVORI E SOMMINISTRAZIONI:

A1.1) Opere edili ed affini

€ 887.754,07

A1.2)	Impianti interni elettrici	€	62.397,88
A1.3)	Impianti Termici e di Condizionamento	€	7.706,32
A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	35.922,16
TOTA	LE LAVORI compresi oneri per la sicurezza: (A)	€	993.780.43

## B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

<ul><li>B1) I.V.A su lavori: 10% di A)</li><li>B2) Spese tecniche ed attività professionali comprensive di Cassa e IVA 22%</li></ul>	€	99.378,04
per collaborazione alla progettazione:	€	40.895,50
B3) Spese tecniche ed attività professionali		
comprensive di Cassa e IVA 22%, CSE,		
assistenza alla D.L., misura e contabilità	€	106.846,32
B4) Imprevisti circa 5%	€	53.068,24
B5) Eventuali opere in economia	€	4.000,00
B6) Incentivo ai sensi art. 113 D.Lgs 50/2016	€	17.925,84
B7) Collaudo statico comprensivo di cassa e IVA	€	5.366,10
B8) Contributo ANAC	€	660,00
B9) Spese varie (commissioni)	€	1.340,00
B10) Ribasso d'asta lavori	€	33.438,24
B11) Economie	€	3.301,29
B12) Lavori in economia per realizzazione complesso		
scolastico in moduli prefabbricati		
su platea di fondazione in c.a.	€	250.000,00
SOMMANO A DISPOSIZIONE: (B)	€	616.219,57
IMPORTO TOTALE OPERA (A+B):	€	1.610.000,00

**Ritenuto** pertanto necessario procedere ad affidare un incarico esterno per la progettazione e direzione lavori degli interventi di che trattasi;

**Vista** la determinazione n.776 dd. 13.10.2023 con la quale veniva affidato l'incarico di redazione del progetto inerente la realizzazione di un complesso scolastico provvisorio per ospitare gli alunni della scuola primaria "G. Ellero" per l'intero periodo di durata delle opere di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica del plesso;

**Visto** il progetto di fattibilità tecnico – economica trasmesso dall'ing. Corrado Piccirillo di Udine, da ultimo in data 30.01.2024, costituito dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO:
- ELENCO PREZZI;
- QUADRO ECONOMICO;
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
- ELABORATO GRAFICO DC-01 00;
- ELABORATO GRAFICO DC-02 00;

#### PROGETTO DELLE STRUTTURE:

- RELAZIONE DI CALCOLO DEL PROGETTO STRUTTURALE contenente: la relazione geotecnica e sulle fondazioni, la relazione sui materiali delle strutture, la relazione sulla modellazione della pericolosità sismica di base, i calcoli e le verifiche delle strutture, il giudizio motivato di accettabilità dei risultati.
- RELAZIONE DI CALCOLO INTEGRATIVA:

- RELAZIONE SUI MATERIALI STRUTTURALI;
- PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI;
- ELABORATO GRAFICO DELLE STRUTTURE PS-01 01;
- ELABORATO GRAFICO DELLE STRUTTURE PS-02;
- ELABORATO GRAFICO DELLE STRUTTURE PS-03:
- ELABORATO GRAFICO DELLE STRUTTURE PS-04;
- DICHIARAZIONE SULLA VITA NOMINALE DELL'OPERA;

#### PROGETTO DI PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE:

- TAVOLA GRAFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA;
- RELAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI;
- TAVOLA GRAFICA IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI

caratterizzato dal sotto riportato quadro economico di spesa:

Somme A) Importi lavori a base d'appalto		
A1) Importo lavori a base d'asta	€ 96.796,76	
A2) Oneri per la sicurezza indiretti		
non soggetti a ribasso	<b>€</b> 1.794,52	
Sommano	€ 98.591,28	€ 98.591,28
<b>Somme B)</b> a disposizione dell'Amministrazione:		
B1) Spese tecniche per Progettazione e D.I	L.€ 5.200,00	
B2 ) Spese per funzioni tecniche		
(art. 45 D.Lgs 36/2023)	€ 1.971,83	
B3) Spese tecniche per collaudo statico	€ 2.600,00	
B4) Imprevisti (<10% di Somme A)	€ 3.949,81	
B5) Noli e forniture (Iva 22% compresa)	<b>€</b> 169.031,00	
B6) contributo AN.A.C.	€ 250,00	
B7) IVA 22% su B2+B3	€ 1.716,00	
B8) IVA 22% su somme A)	€ 21.690,08	
Sommano	<b>€</b> 206.408,72	<b>€</b> 206.408,72
TOTALE OUADRO ECO	NOMICO DELL'OPERA	€305.000.00

**Vista** la delibera di Giunta comunale n. 14 del 31.01.2024 con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica, trasmesso dall'ing. Corrado Piccirillo di Udine, inerente la realizzazione di un complesso scolastico provvisorio per ospitare gli alunni della scuola primaria "G. Ellero" per l'intero periodo di durata delle opere di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica del plesso;

**Specificato** che è quindi necessario provvedere all'indizione della gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori per la realizzazione della platea di fondazione in cemento armato al fine di posizionare il complesso scolastico provvisorio in moduli prefabbricati;

**Richiamata** la delibera giuntale n. 67 del 31.05.2018 con la quale il Comune di Tricesimo ha aderito alla "Rete delle stazioni appaltanti" istituita dalla Regione F.V.G. ai sensi dell'art. 44bis della L.R. 14/2002;

**Rilevato** che la Regione F.V.G. ha messo a disposizione degli enti del territorio la piattaforma di eProcurement "eAppaltiFVG" per svolgere gare telematiche;

**Considerato** che, i lavori oggetto della presente determinazione possono essere appaltati dal Comune autonomamente utilizzando gli strumenti telematici di negoziazione, in quanto la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione;

**Ritenuto** quindi, di procedere, all'individuazione degli elementi essenziali del contratto, dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e conseguentemente all'indizione della gara;

**Preso atto** che è stata indetta gara d'appalto a mezzo di procedura ad affido diretto, in modalità telematica sulla piattaforma di eProcurement "eAppaltiFVG" ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

#### Dato atto che:

- a) l'affidamento dei lavori in oggetto rientra nell'obbligo di contribuzione a favore dell'A.N.A.C. per € 35,00;
- b) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto tramite la piattaforma GGAP il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico **B08E69BF00**;
- c) ai sensi della L. n.136/2010 e ss.mm.ii. sussiste l'obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;

**Vista** la rdo rfq\_60441 con la quale è stata inviata la lettera di invito n. 1, sotto elencata e selezionata dall'elenco di imprese accreditate presso la piattaforma e dotate dei requisiti minimi richiesti:

_	TENAL COSERVIZIONI S. I	via Adriatica n. 260
Impresa	TEKNA COSTRUZIONI S.r.l.	33030 CAMPOFORMIDO (UD)

Considerato che entro i termini stabiliti dall'invito di cui sopra è pervenuta l' offerta dell'impresa invitata;

**Visto** il verbale di gara n. 1 di data 20.02.2024 che accerta che la documentazione amministrativa presentata dalla Ditta è carente per la parte inerente al PassOE, in quanto per le problematiche derivanti dalla modifica interventuta a far data dal 01.01.2024 l'acquisione del CIG non è compatibile con la procedura di accesso al FVOE, e pertanto, la S.A. reperirà autonomanente la documentazione di comprova dei requisiti, prima della apertura dell'offerta economica;

**Visto**, altresì, come evincesi dal verbale n. 2 di data 26.02.2024 l'offerta economica presentata dall'impresa TEKNA COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale a Campoformido (UD) presenta un ribasso del – 0,01% sulla base d'asta, il cui valore complessivo dell'appalto ammonta a complessivi €98.591,28.-, di cui opere soggette a ribasso per € 96.796,76.- più €1.794,52.- per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, al netto dell'Iva di legge, producendo un importo contrattuale risultante di €96.787,08.- al netto di €1.794,52.- per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso e dell'iva nell'aliquota del 22%;

**Considerata** ora la necessità di procedere con l'affidamento definitivo dell'appalto dei lavori per la realizzazione della platea di fondazione in cemento armato al fine di posizionare il complesso scolastico provvisorio in moduli prefabbricati per ospitare gli alunni della scuola primaria "G. Ellero" per l'intero periodo di durata delle opere di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica del plesso, per l'importo complessivo pari a €98.581,60.- comprensivi di €1.794,52.- per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso + Iva 22% (€21.687,95.-) = €120.269,55.-;

Verificata la regolarità contributiva della ditta giusto D.U.R.C. INAIL\_42438766 valido sino al 12.06.2024;

**Ritenuto** di impegnare a favore dell'A.N.A.C di Roma le spese pari ad € 35,00.- relative al contributo dovuto per l'acquisizione del CIG della gara;

**Ritenuto**, altresì procedere all'impegno delle somme a favore del personale dipendente dell'ente impegnato e del relativo fondo di progettazione, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento comunale ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 36/2023;

Osservato che conseguentemente all'aggiudicazione definitiva dei lavori il quadro economico viene di seguito rimodulato:

**Somme A)** Importi lavori a base d'appalto

A1) Importo lavori a base d'asta € 96.787,08

A2) Oneri per la sicurezza indiretti

non soggetti a ribasso <u>€ 1.794,52</u>

Sommano € 98.581,60 € 98.581,60

**Somme B)** a disposizione dell'Amministrazione:

B1) Spese tecniche per Progettazione e D.L.€ 5.200,00
B2 ) Spese per funzioni tecniche
(art. 45 D.Lgs 36/2023) € 1.971,83
B3) Spese tecniche per collaudo statico € 2.600,00
B4) Imprevisti (<10% di Somme A) € 3.949,81
B5) Noli e forniture (Iva 22% compresa) €169.031,00

B5) Noli e forniture (Iva 22% compresa) €169.031,00 B6) contributo AN.A.C. € 250,00 B7) IVA 22% su B2+B3 € 1.716,00

B8) IVA 22% su somme A) € 21.687,95 B9) Ribasso d'asta su A1) € 11,81

Sommano €206.418,40 <u>€206.418,40</u>

TOTALE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA €305.000,00

Dato atto che la presente determinazione è finanziata con FPV;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/2002, le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) per la presente gara sono svolte direttamente dal responsabile del servizio dott. ing. Guido Tondolo:

#### **Accertato** preventivamente che:

- l'obbligazione conseguente al presente provvedimento si perfezionerà con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

**Accertata** l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi attuale e potenziale relativamente al procedimento in oggetto, in attuazione dell'art.6 bis della Legge 07/08/1990, n.241 e s.m.i. e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 16/04/2013, n.62 e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

- 1. **Di prendere atto** che le premesse sopra citate sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. **Di approvare** i verbali di gara ufficiosa di data 20.02.2024 e 26.02.2024 per l'affidamento dei lavori per la realizzazione della platea di fondazione in cemento armato al fine di posizionare il complesso scolastico provvisorio in moduli prefabbricati per ospitare gli alunni della scuola primaria "G. Ellero" per l'intero periodo di durata delle opere di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica del plesso;
- 3. **Di procedere** all'aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione della platea di fondazione in cemento armato al fine di posizionare il complesso scolastico provvisorio in moduli prefabbricati all'impresa TEKNA COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale a Campoformido (UD) per l'importo complessivo pari a €98.581,60.- comprensivi di €1.794,52.- per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso + Iva 22% (€21.687,95.-) = €120.269,55.-;
- 4. **Di procedere** con la riduzione dell'O.G. n. 51/2023 ed impegnare l'importo complessivo pari ad € 122.276,38.- come segue:

€120.269,55.- a favore dell'impresa TEKNA COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale a Campoformido (UD) € 35,00.- a favore dell'ANAC di Roma

€ 1.971,83.- a favore del personale dipendente dell'ente impegnatoe del fondo di progettazione, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento comunale ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 36/2023;

5. **Di contabilizzare** le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser/	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Pia	ıno d	ei C	onti		Soggetto	Cap./	Opera	Sub	Id mov.
OG					Fir	nanzi	ario				Art. FPV		Opera	
2023 /51	0000000000	20003/6	4-6	LAVORI DI ADEGUAMENTO	2	2	1	9	3	cod.fisc. / p.i.	20003/20 6			1
				SISMICO DELLA SCUOLA										

PRIMARIA G.	
ELLERO -	
SECONDO LOTTO	
(ENTRATA CAP.	
4015/2 E CAP.	
4003)	

Cronoprogramma:

Eser.	Cap./Art.	Pia	no c	lei C	onti		Anno	Importo	Importo	Data	Data	Note	Num.	Num.	Id
Capi.	-	Fir	nanz	iario				-	var.	Esigibilità	Scadenza		Impegno	O.G.	mov.
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			1175	51	1
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			1428	51	1
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			1453	51	1
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023	31/12/2023		1150	51	1
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	,00	120.269,55	31/12/2024	31/12/2024	TEKNA COSTRUZION I SRL - CIG B08E69BF00		51	1
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	,00	35,00	31/12/2024	31/12/2024	ANAC ROMA		51	1
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	3.172,00	,00	31/12/2024			353	51	1
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	238.580,80	-122.276,38	31/12/2024			350	51	1
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	,00	1.971,83	31/12/2024	31/12/2024	DIPENDENTI DIVERSI E FONDO PROGETTAZI ONE		51	1
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	6.344,00	,00	31/12/2024			352	51	1
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	1.903,20	,00	31/12/2024			351	51	1

6. Di approvare il seguente quadro economico dell'opera a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori:

Somme A) Importi lavori a base d'appalto

A1) Importo lavori a base d'asta € 96.787,08

A2) Oneri per la sicurezza indiretti

non soggetti a ribasso <u>€ 1.794,52</u>

Sommano € 98.581,60 € 98.581,60

**Somme B)** a disposizione dell'Amministrazione:

B1) Spese tecniche per Progettazione e D.L.€ 5.200,00

B2 ) Spese per funzioni tecniche

(art. 45 D.Lgs 36/2023) € 1.971,83 B3) Spese tecniche per collaudo statico € 2.600,00 B4) Imprevisti (<10% di Somme A) € 3.949,81 B5) Noli e forniture (Iva 22% compresa) **€**169.031,00 B6) contributo AN.A.C. 250,00 B7) IVA 22% su B2+B3 € 1.716,00 B8) IVA 22% su somme A) € 21.687,95 B9) Ribasso d'asta su A1) € 11,81

Sommano €206.418,40 €206.418,40

# TOTALE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA €305.000,00

- 7. **Di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 8. **Di demandare** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione;
- 9. **Di attestare**, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;
- 10. **Di dare atto** che l'obbligazione conseguente al presente provvedimento si perfezionerà dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera;

- 11. **Di dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
- 12. **Di comunicare** gli estremi del presente impegno, una volta pubblicato, alla ditta affidataria, contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
- 13. **Di disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

Il Responsabile F.to ing. Guido Tondolo (Documento informatico firmato digitalmente)



Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
144	27/02/2024	SERVIZIO LL.PP AMBIENTE - SICUREZZA A.L SISTEMI INFORMATICI TELEMATICI E TELEFONIA	27/02/2024

OGGETTO: CUP: G93H19000770005 - CIG B08E69BF00 - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" INTERVENTI COMPLEMENTARI AL LOTTO 2 - REALIZZAZIONE PLATEA DI FONDAZIONE IN CEMENTO ARMATO PER POSIZIONAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO IN MODULI PREFABBRICATI DI ACCIAIO - AFFIDAMENTO DEL LAVORI ALL'IMPRESA TEKNA COSTRUZIONI SRL DI CAMPOFORMIDO ED ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE, A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA ED A FAVORE DELL'INCENTIVO AI SENSI DELL'ART.45 DEL D.LGS. 36/2023

Ai sensi dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs.267 18.08.2000 (e s.m.i.), si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

# IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

(F.to Dott.ssa Anna Melillo)

(Documento informatico firmato digitalmente)

Impegna la spesa complessiva di euro 122.276,38 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione	Pia	ano	dei (	Con	ti	Importo (eu)	Soggetto	Num.
					capitolo	Fir	nanz	ziari	0				Impegno
2024	2024	B08E69BF00	20003/6	4-6	LAVORI DI ADEGUAMENT O SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - SECONDO	2	2	1	9	3	1.971,83	DIPENDENTI DIVERSI cod.fisc. / p.i.	607
2024	2024	B08E69BF00	20003/6	4-6	LOTTO (ENTRATA CAP. 4015/2 E CAP. 4003) LAVORI DI ADEGUAMENT	2	2	1	9	3	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	608

					O SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - SECONDO LOTTO (ENTRATA CAP. 4015/2 E CAP. 4003)							ANTICORRUZIONE cod.fisc. 97584460584/ p.i.	
2024	2024	B08E69BF00	20003/6	4-6	LAVORI DI ADEGUAMENT O SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - SECONDO LOTTO (ENTRATA CAP. 4015/2 E CAP.	2	2	1	9	3	120.269,55	TEKNA COSTRUZIONI SRL cod.fisc. 02465430300/ p.i. IT 02465430300	609

# Varia la spesa complessiva di euro -122.276,38 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Pia		dei (	Con	ti	Importo	Soggetto	N. Var.	Rifer
						Fi	nanz	ziari	О		(eu)		Impegno	
2024	2024		20003/6	4-6	LAVORI DI	2	2	1	9	3	-	cod.fisc. / p.i.	15	350
					ADEGUAMENTO						122.276,38			
					SISMICO DELLA									
					SCUOLA PRIMARIA									
					G. ELLERO -									
					SECONDO LOTTO									
					(ENTRATA CAP.									
					4015/2 E CAP. 4003)									

# di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo Piano dei Con				_		Soggetto	Cap./Art.	Opera	Sub	Num.
LSCI.	CIG	Cap./Art.	IVII	Descrizione capitolo		nanzi				Boggetto	FPV	Орста	Opera	O.G.
2023	0000000000	20003/6	4-6	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - SECONDO LOTTO (ENTRATA CAP. 4015/2 E CAP.	2	2	1	9	3	cod.fisc. / p.i.	20003/20		Орма	51
2024	0000000000	20003/6	4-6	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - SECONDO LOTTO (ENTRATA CAP. 4015/2 E CAP. 4003)	2	2	1	9	3	cod.fisc. / p.i.	20003/20			51

## Cronoprogramma:

Eser.	Cap./Art.	Piano dei Conti				Anno	Importo	Importo	Data	Data	Note	Num.	Num.	
Capi.	1	Finanziario					_	var.	Esigibilità	Scadenza		Impegno	O.G.	
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			1428	51
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023	31/12/2023		1150	51
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			1175	51
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			1453	51
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	6.344,00	,00	31/12/2024			352	51
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	,00	1.971,83	31/12/2024	31/12/2024	DIPENDENTI DIVERSI E		51
												FONDO PROGETTAZIONE		
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	1.903,20	,00	31/12/2024			351	51
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	238.580,	-	31/12/2024			350	51
								80	122.276,					
									38					
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	3.172,00	,00	31/12/2024			353	51

2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	,00	35,00	31/12/2024	31/12/2024	ANAC ROMA	51	1
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	,00	120.269,	31/12/2024	31/12/2024	TEKNA COSTRUZIONI	51	1
									55			SRL - CIG B08E69BF00		
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			51	1
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023	31/12/2023		51	1
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			51	1
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			51	1
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	,00	1.971,83	31/12/2024			51	1
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	,00	35,00	31/12/2024			51	1
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	,00	120.269,	31/12/2024			51	1
									55					
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	3.806,40	,00	31/12/2024			51	1
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	6.344,00	,00	31/12/2024			51	1
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	3.172,00	,00	31/12/2024			51	1
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	1.903,20	,00	31/12/2024			51	1
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	234.774,	-	31/12/2024			51	1
								40	122.276,					
									38					

Riferimento pratica finanziaria: 2024/266



Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
144	27/02/2024	SERVIZIO LL.PP AMBIENTE - SICUREZZA A.L SISTEMI INFORMATICI TELEMATICI E TELEFONIA	27/02/2024

OGGETTO: CUP: G93H19000770005 - CIG B08E69BF00 - LAVORI PER
L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" INTERVENTI
COMPLEMENTARI AL LOTTO 2 - REALIZZAZIONE PLATEA DI FONDAZIONE IN
CEMENTO ARMATO PER POSIZIONAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO IN
MODULI PREFABBRICATI DI ACCIAIO - AFFIDAMENTO DEL LAVORI
ALL'IMPRESA TEKNA COSTRUZIONI SRL DI CAMPOFORMIDO ED ASSUNZIONE
CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE, A FAVORE DELL'ANAC DI
ROMA ED A FAVORE DELL'INCENTIVO AI SENSI DELL'ART.45 DEL D.LGS. 36/2023

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 28/02/2024 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/03/2024.

Addì 28/02/2024

L'IMPIEGATO RESPONSABILE F.to Tania Rizzo

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.