

PROGETTAZIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI
CAPOGRUPPO E COORDINAMENTO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
 Arch. Vanni Lenna, Geom. Monica Menotti
Studio di elettrotecnica
 Per. ind. Daniele Mansutti
PERILLO STUDIO INGEGNERIA
 ESPERTO NELLA GESTIONE DELL'ENERGIA EGE UNI CEI 11339 : 2009
 Ing. Giuseppe Perillo
architetto marco lenna
 Arch. Marco Lenna
LC Studio Tecnico
 Per. ind. Luigi Cacitti
LORENZO MARTIN INGEGNERE
 Ing. Lorenzo Martin

FASE: **PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

TITOLO: **CRONOPROGRAMMA**

CODICE ELABORATO: **PDE.RL.12.1**

| REV. | DATA | MOTIVO |
|--------|----------------|---|
| LUGLIO | 2018 | 1° EMISSIONE |
| 1 | SETTEMBRE 2018 | INTEGRAZIONE per recepimento osservazioni Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità |

| | | complessivi 180 giorni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | percentuale di lavorazione effettuata nella settimana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opere a corpo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALA NORD E CORRIDOI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accantieramento | € 33.643,54 | | | 9% | 9% | 9% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | |
| Scavi | € 896,84 | 33,17% | € 297,52 | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimozione e demolizioni | € 29.900,79 | 63,79% | € 19.074,60 | | | | 15% | | | 15% | | | | | | | | | | | | | |
| Serramenti | € 195.256,30 | 18,49% | € 36.095,76 | | | | 15% | | | 15% | | | | | | | | | | | 10% | | |
| Isolamenti, tramezzature e pitture | € 196.030,90 | 33,32% | € 65.318,27 | | | | | 8% | | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| Opere da lattoniere | € 26.931,36 | 36,96% | € 9.952,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impianti elettrici | € 88.123,40 | 19,88% | € 17.518,87 | | | | | 11% | | 30% | | | | 5% | | 10% | | | | 5% | | 11% | 12% |
| Impianti meccanici | € 11.659,00 | 10,99% | € 1.281,25 | | | | | | | | | | | 50% | | 50% | | | | | | | |
| CHIESA E CORRIDOIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accantieramento | € 7.203,92 | | | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| Scavi | € 362,54 | 33,17% | € 120,27 | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimozione e demolizioni | € 4.714,72 | 58,88% | € 2.776,02 | | | | 20% | 20% | 20% | | | | | | | | | | | | | | |
| Serramenti | € 34.484,15 | 19,99% | € 6.893,79 | | | | | | | | | | | 35% | 33% | 32% | | | | | | | |
| Isolamenti, tramezzature e pitture | € 38.907,20 | 34,04% | € 13.243,81 | | | | | | | 30% | 30% | 20% | 20% | | | | | | | | | | |
| Opere da lattoniere | € 8.407,19 | 41,81% | € 3.514,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50% | 50% | |
| Impianti elettrici | € 8.341,00 | 19,88% | € 1.658,18 | | | | | | | 30% | | | | 30% | | | | | | | | 25% | 15% |
| CUCINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accantieramento | € 8.764,51 | | | | | | | | | | | | | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% |
| Rimozione e demolizioni | € 12.947,90 | 59,00% | € 7.639,06 | | | | | | | | | | | 25% | 25% | | | | | | | 25% | 25% |
| Serramenti | € 94.415,00 | 23,04% | € 21.750,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50% | 50% | |
| Isolamenti, tramezzature e pitture | € 63.330,95 | 27,01% | € 17.108,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opere da lattoniere | € 16.553,60 | 42,70% | € 7.069,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impianti elettrici | € 21.000,00 | 19,88% | € 4.174,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30% |
| FOTOVOLTAICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accantieramento | € 7.388,03 | | | | | | | | | | | | | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| Rimozione e demolizioni | € 622,50 | 40,33% | € 251,07 | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | 9% |
| Isolamenti, tramezzature e pitture | € 1.599,84 | 34,36% | € 549,78 | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | |
| Opere da lattoniere | € 6.514,82 | 34,49% | € 2.247,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impiantistica | € 80.000,00 | 13,60% | € 10.880,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importi parziali | | | | € 3.460,15 | € 3.822,69 | € 5.299,94 | € 36.494,48 | € 28.096,97 | € 64.267,48 | € 59.536,77 | € 75.680,37 | € 56.063,10 | € 74.329,44 | € 48.013,08 | € 83.362,19 | € 64.586,54 | € 88.201,45 | € 45.776,74 | € 104.095,76 | € 69.234,66 | € 13.628,06 | € 11.929,07 | € 14.154,79 |
| Importi totali | € 998.000,00 | | € 249.416,41 | € 3.460,15 | € 7.282,85 | € 12.582,78 | € 49.077,27 | € 77.174,23 | € 141.441,71 | € 200.978,48 | € 276.658,86 | € 332.721,95 | € 407.051,40 | € 455.064,47 | € 538.426,66 | € 603.013,21 | € 691.214,66 | € 736.991,40 | € 841.087,15 | € 910.321,81 | € 923.949,88 | € 935.878,95 | € 950.033,73 |
| % avanzamento lavori | | | | 0,35% | 0,73% | 1,26% | 4,92% | 7,73% | 14,17% | 20,14% | 27,72% | 33,34% | 40,79% | 45,60% | 53,95% | 60,42% | 69,26% | 73,85% | 84,28% | 91,21% | 92,58% | 93,78% | 95,19% |
| | | | | | | | | | | Maturato 1° SAL = € 200.000,00 | | | Maturato 2° SAL = € 200.000,00 | | | Maturato 3° SAL = € 200.000,00 | | | Maturato 4° SAL = € 200.000,00 | | | | |

N.B. Le lavorazioni dovranno essere eseguite "per fasi", da definirsi prima dell'inizio dei lavori tra la Stazione Appaltante, l'Appaltatore e il Direttore dei Lavori con la redazione di uno specifico piano di intervento che dovrà tener conto del mantenimento della funzionalità dei servizi (Degenze, cucina, ecc.)